

D1	Bodenplatte	06.09. 07.09. 30.09. 01.10. 20.09.	Spritzbetonfuer 1. Spritzbetonfuer 2 Fertigstellung Bodenplatte Ortbetonarbeiten Stahl Bewehrungsarbeiten Rüstung
D2	Bodenplatte	06.09. 07.09. 30.09. 01.10. 20.09.	Spritzbetonfuer, Wegschaue 1, Kolbfuer, Schachtmeldg Ortbetonarbeiten Stahl, Bew.-arb. Fertigstellung Rüstung
D3	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Engfuhrg Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl Rüstung
D3a	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Engfuhrg über Luft Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl Rüstung
D3b	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Brun-Innenhofer Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl Rüstung
D4	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Gang Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl
D5	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	MF Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl
D5a	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Hauptgang-Ost+ Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl
D6	Bodenplatte	19.09. 19.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09.	Montage Montaeure Bodenplatte mit Kornendruck-fl. Stahl, Kopfgegl.fläc. Bewehrungsarbeiten Stahlbetonarbeiten Rüstung
D7	Bodenplatte	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Kaiser-MC, Solaltrum Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl Rüstung
D8	Bodenplatte	19.09. 19.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09.	Shag, Shop Küchraum, Übergabebereich,Lengtur Bewehrungsarbeiten Stahlbetonarbeiten Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Rüstung
D9	Bodenplatte	06.09. 07.09. 30.09. 01.10. 20.09.	Lebensmm, Hauptmgang, Ramps Ortbetonarbeiten Stahl, bewehrt Estrich Dämmung EPS Ortbetonarbeiten Rüstung
D10	Bodenplatte	07.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Reinigung Reinigung Leuchte Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl Dämmung EPS Dämmung Trittschallschutz Rüstung
D11	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Brau Estrich Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl
D11.A	Zwischendecke	47.09. 07.09. 30.09. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Brau-L Kommissionierer Fertigstellung Estrich Estrich TEAP WSS Ortbetonarbeiten Stahl Dämmung Dämmelements
D12	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Gang Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl
D13	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Waschraum Damen, Waschraum Herren Fliesen Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl
D14	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Büro Technikerstube HLS, BMZ, Technikerstube ET Fertigstellung Abdichtung TG Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl
D15	Zwischendecke	43.09. 07.09. 30.09. 01.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 20.09.	Bodenlaen Bodenlaen Fertigstellung Estrich Estrich Estrich Estrich Schalung EPS-Dämmung, zementgebunden gebunden Ortbetonarbeiten Stahl
D17	Zwischendecke	23.09. 07.09. 30.09. 01.10. 20.09.	ETAGO Büroboxen+Fachbüroangb. Fertigstellung Estrich Estrich Fugen auf Stützenraster Stahl Rüstung
D18	Flachdach	06.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 20.09.	HKLS Technikraum Fertigstellung Abdichtung Gefälleboden Dampfsperre Alu Abdichtung 2Lag.SYA.vf + SYA.vf Dämmung PIR Estrich Estrich Estrich Estrich Stahl Rüstung
D19	Flachdach	06.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 20.09.	Dach-Büro Fertigstellung Folie / mechanisch befestigt Gefälleaufbauten 2% Zwischenlage Dampfsperre Dämmung PIR Estrich Estrich Estrich Stahl Rüstung
D20	Dach Tragwerk	06.09. 07.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09.	Dach-Halle Fertigstellung Folie / mechanisch befestigt Gefälleaufbauten 2% Dampfsperre Dämmung PIRMS Stahl Rüstung
D21	Außenwand	43.09. 07.09. 07.09. 07.09. 20.09. 20.09.	Büro Lebensmittelhalle Stahlbau Stahlbau Fertigstellung Stahl Rüstung
D21a	Außenwand	43.09. 07.09. 07.09. 07.09. 20.09. 20.09.	Büro Lebensmittelhalle - Brandschutz Stahlbau Stahlbau Fertigstellung Stahl Rüstung
D22	Attika	07.09. 07.09. 14.09. 14.09. 14.09. 14.09. 14.09.	Attika Stahlbau Stahlbau Fertigstellung Stahl Rüstung Montage Dachdeckerei Montage Blechverkleidung Montage Flachdach
D23	Außenwand	14.09. 14.09. 14.09. 14.09. 14.09. 14.09. 14.09.	Lagerhalle Montage Stahlbau Montage Dachdeckerei Montage Blechverkleidung Montage Flachdach Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau
D24	Außenwand	14.09. 14.09. 14.09. 14.09. 14.09. 14.09. 14.09.	Lagerhalle Stahlbau Montage Dachdeckerei Montage Blechverkleidung Montage Flachdach Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau
D25	Außenwand	21.09. 21.09. 21.09. 21.09. 21.09. 21.09. 21.09.	Lagerhalle Stahlbau Montage Dachdeckerei Montage Blechverkleidung Montage Flachdach Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau Stahlbau
D26	ohne Brandschutz	12.10. 12.10. 12.10. 12.10. 12.10. 12.10. 12.10.	Gasleitung + Hahn Gasleitung + Hahn GKT-Ma. Boden GKT-Ma. Boden Gasleitung + Hahn Gasleitung + Hahn
D27	mit Brandschutz	20.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09.	Gasleitung + Hahn Gasleitung + Hahn Stahlbetonarbeiten b/m Sockelwerk1 Stahl GKT-Ma. Boden Gasleitung + Hahn Gasleitung + Hahn
D28	Stahlbau brauwarmt allgemein	20.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09. 20.09.	Gasleitung + Hahn Gasleitung + Hahn Stahlbetonarbeiten b/m Sockelwerk1 Stahl Gasleitung + Hahn Gasleitung + Hahn
D29	Lagerhalle (Kühlhaus)	27.09. 27.09. 27.09. 27.09. 27.09. 27.09. 27.09.	Lagerhalle (Kühlhaus) Stahlbetonarbeiten b/m Sockelwerk1 Stahl gedämmte Paneel (LS-To Bruttol)
D30	Lagerhalle (Kühlhaus)	27.09. 27.09. 27.09. 27.09. 27.09. 27.09. 27.09.	Lagerhalle (Kühlhaus) Stahlbetonarbeiten b/m Sockelwerk1 Stahl gedämmte Paneel (LS-To Bruttol)

Beton bewehrt		Brandabschnitt (BA) Name	±0.00 Oberkante Rohbau
Beton unbewehrt		Fläche Brandabschnitt in m²	±0.00 Oberkante fertige Oberfläche
Mauerwerk			
Stahl			
Holz		Fluchtweglänge in XX m	
Wärmedämmung			
Glas			
Fensterbau			
Trockenbau			
Neubau		Rand/Deckenaufbau	
Bestand		Brandschutzklassifizierung (wenn vorhanden)	

Strom		Strom	
Wasser		Wasser	
Gas		Gas	
Fernwärme		Fernwärme	
Mischkanal		Mischkanal	
Regenkanal		Regenkanal	
RW-Kanal		RW-Kanal	
Datenkabel		Datenkabel	

EINREICHPLAN

Referenzhöhe = +165,80 ü.Adr. = FBOK = ± 0.00

PRN-NUMMER: 2238	AUFTRAGS-NUMMER: 66209	PLANUNGSTEILNUMMER:	1206
PROJEKTBEZEICHNUNG: Braunion Schwechat - Neubau Distributionszentrum + Shop		GEZEICHNET:	21-4-007
PLANBEZEICHNUNG: Grundriss 2. Obergeschoss 2/2		PROJEKTNUMMER:	21-4-007
		PLANNUMMER:	21-4-007_0202_ER_AK_0
		MASSSTAB:	1:100
		DATUM:	20.12.2021

AUFTRAGGEBER / GEBÄUDEEIGENTÜMER:
Brau Union Österreich AG
Poschacher Straße 25
4020 Linz

MIETPARTEI:
Wird noch bekannt gegeben.

BEMERKUNG:

PLANERVERZEICHNIS / GENERALPLANER:

WFS Energie- u. Baumanagement GmbH
A-4040 Linz | Leonfeldner Straße 322
T: +43 (0)7321 20 55 88 - E: office@wfs.at
Geschäftsführer: Linz, FN 240148b, UID-Nr: ATU57475912
www.wfs.at

Dieses Dokument ist das Eigentum der WFS Energie- u. Baumanagement GmbH. Es darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Die Verwendung ist nur für den Auftraggeber zu dem vereinbarten Zweck zulässig. Die Rechte bleiben der WFS Energie- u. Baumanagement GmbH vorbehalten.

Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vom Auftragnehmer zu überprüfen. Abweichungen sind der Bauleitung vor Ausführung bekanntzugeben. Nichtbeachtung ist ausgeschlossen. Maßstäbliche Darstellungen können infolge Verzerrung Maßabweichungen aufweisen. Maße dürfen nicht durch Messen ermittelt werden.

Alle Rechte bei der WFS Energie- u. Baumanagement GmbH. Das Dokument darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Die Verwendung ist nur für den Auftraggeber zu dem vereinbarten Zweck zulässig. Die Rechte bleiben der WFS Energie- u. Baumanagement GmbH vorbehalten.